

Protokoll - Ortsbegehung

Projekt	Pilotprojekt „Erstellung eines Vorsorgekonzeptes Hochwasser und Starkregen für die Kreisstadt St. Wendel“	
Auftraggeberin	Kreisstadt St. Wendel, Rathausplatz 1, 66606 St. Wendel	
Auftragnehmerin	Ingenieurgesellschaft ProAqua, Turpinstraße 19, 52066 Aachen	
Thema	Ortsbegehung Nr. 5 Remmesweiler	
Termin	12.02.2020 13:30 – 17:30	
Ort	Stadtteil Remmesweiler der Kreisstadt St. Wendel	
Teilnehmerinnen, Teilnehmer	Name	Institution
	Herr Alfred Rausch-Dupont	Kreisstadt St. Wendel, Umweltamt
	Herr Daniel Fuchs	Kreisstadt St. Wendel, Tiefbauamt
	Herr Elmar Goffin	Ingenieurgesellschaft ProAqua
	Herr Carlos Rubín	Ingenieurgesellschaft ProAqua
	Herr Dirk Sicks	Feuerwehr Remmesweiler
	Herr Leander Alles	Ortsvorsteher Remmesweiler
	und weitere Ortskundige	
Stand	13.02.2020 Fertigstellung durch ProAqua	
Anlagen	1 Übersichtskarte Ortsbegehung Nr. 5	

Nr	Foto/Kartenausschnitt	Anmerkungen
1		Zum Kappelteich: Die berechneten Fließwege und Überflutungsflächen decken sich mit den Beobachtungen. Der Einlauf/die Rechenanlage ist bei Starkregen verlegt. Das Niederschlagswasser fließt in Richtung Süd-Westen durch die dortige Wohnbebauung ab.



2



Zur Ellerwies:

Durchlass unter der Wohnbebauung wurde aufgemessen. Da der Durchlass kleiner als DN500 ist, wird dieser im hydraulischen Modell als verlegt angesetzt.

3



Remmesweiler Beierbach:

Durchlässe und Brückenbauwerke wurden geprüft und aufgenommen.

Das hydraulische Modell wird aktualisiert.

		
4	  	Remmesweiler Talbach: Durchlässe und Brückenbauwerke wurden geprüft und aufgenommen. Das hydraulische Modell wird aktualisiert.



Übersichtskarte - Ortsbegehung Nr. 05 Remmesweiler Kreisstadt St. Wendel, 12.02.2020

